

비산 측정 결과보고서

측정 일시	2021년 01월 29일	통보 일시	2021년 01월 30일
작업장 :	과천문원중학교		

	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
측정 결과	#1	폐기물반출구1 (2층 도서실)	SARA-5100/1	8.64 (432.00/50)	2021.01.29	0.003	-
	#2	폐기물반출구2 (4층 교실 2-4)	SARA-5100/1	8.69 (2,607.00/50)	2021.01.29	0.002	-
	#3	폐기물반출구3 (3층 교실 1-10)	SARA-5100/1	8.74 (437.00/50)	2021.01.29	0.002	-
	#4	폐기물반출구4 (2층 다목적실)	SARA-5100/1	8.59 (429.00/50)	2021.01.29	0.003	-
	#5	폐기물반출구5 (2층 보건실)	SARA-5100/1	435.50 (8.71/50)	2021.01.29	0.003	-
	#6	폐기물반출구6 (3층 과학실2)	SARA-5100/1	8.60 (430.00/50)	2021.01.29	0.002	-
	#7	부지경계선1	SARA-5100/1	8.70 (2,610.00/300)	2021.01.29	0.000	-
	#8	부지경계선2	SARA-5100/1	8.59 (2,577.00/300)	2021.01.29	0.000	-
	#9	부지경계선3	SARA-5100/1	8.61 (2,583.00/300)	2021.01.29	0.000	-
	#10	부지경계선4	SARA-5100/1	8.58 (2,574.00/300)	2021.01.29	0.000	-
	#11	위생설비입구1 (2층 도서실)	SARA-5100/1	8.64 (432.00/50)	2021.01.29	0.001	-
	#12	위생설비입구2 (4층 교실 2-4)	SARA-5100/1	8.69 (2,607.00/50)	2021.01.29	0.002	-
	#13	위생설비입구3 (3층 교실 1-10)	SARA-5100/1	8.74 (437.00/50)	2021.01.29	0.002	-
	#14	위생설비입구4 (2층 다목적실)	SARA-5100/1	8.59 (429.00/50)	2021.01.29	0.002	-
	#15	위생설비입구5 (2층 보건실)	SARA-5100/1	8.71 (435.00/50)	2021.01.29	0.002	-
	#16	위생설비입구6 (3층 과학실2)	SARA-5100/1	8.60 (430.00/50)	2021.01.29	0.000	-
	#17	작업장주변1(실내) (1층 교실 1-1)	SARA-5100/1	8.66 (1,299.00/150)	2021.01.29	0.000	-
	#18	작업장주변2(실내) (1층 학습지원실)	SARA-5100/1	8.68 (1,302.00/150)	2021.01.29	0.000	-
	#19	음압기배출구1 (2층 도서실)	SARA-5100/1	435.50 (8.71/50)	2021.01.29	0.001	-
	#20	음압기배출구2 (2층 다목적실)	SARA-5100/1	435.50 (8.71/50)	2021.01.29	0.003	-
	#21	음압기배출구3 (2층 도서실)	SARA-5100/1	8.64 (432.00/50)	2021.01.29	0.001	-
	#22	음압기배출구4 (3층 교실 1-10)	SARA-5100/1	8.71 (435.00/50)	2021.01.29	0.002	-

(주) 한국석면관리연구원



측정 일시	2021년 01월 29일	통보 일시	2021년 01월 30일
작업장 :	과천문원중학교		

측정 결과	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
		#23	작업장 주변3(실내) (1층 상담실)	SARA-5100/1	8.66 (1,299.00/150)	2021.01.29	0.000
	#24	작업장 주변4(실내) (1층 행정실)	SARA-5100/1	8.68 (1,302.00/150)	2021.01.29	0.000	-
	#25	음압기배출구5 (2층 보건실)	SARA-5100/1	8.64 (432.00/50)	2021.01.29	0.001	-
	#26	음압기배출구6 (4층 교실 2-4)	SARA-5100/1	8.71 (435.00/50)	2021.01.29	0.002	-
	#27	위생설비입구7 (체육관 1층 무대 및 준비실)	SARA-5100/1	8.59 (429.00/50)	2021.01.29	0.003	-
	#28	음압기배출구7 (1층 과학실)	SARA-5100/1	8.64 (432.00/50)	2021.01.29	0.001	-
	#29	음압기배출구8 (1층 과학실)	SARA-5100/1	8.71 (435.00/50)	2021.01.29	0.001	-
	#30	음압기배출구9 (체육관 1층 무대 및 준비실)	SARA-5100/1	8.61 (430.50/50)	2021.01.29	0.003	-
	#31	음압기배출구10 (체육관 1층 무대 및 준비실)	SARA-5100/1	8.58 (429.00/50)	2021.01.29	0.003	-
	#32	위생설비입구8 (체육관 1층 창고)	SARA-5100/1	8.59 (429.00/50)	2021.01.29	0.002	-
	#33	폐기물반출구7 (체육관 2층 계단실)	SARA-5100/1	8.66 (433.00/50)	2021.01.29	0.002	-
	#34	폐기물반출구8 (체육관 1층 창고)	SARA-5100/1	8.59 (429.00/50)	2021.01.29	0.002	-
	#35	폐기물반출구9 (체육관 1층 무대 및 준비실)	SARA-5100/1	8.61 (430.50/50)	2021.01.29	0.003	-
	#36	음압기배출구11 (체육관 1층 무대 및 준비실)	SARA-5100/1	8.58 (429.00/50)	2021.01.29	0.002	-
	#37	작업장 주변4(실외) (축구부 합숙소)	SARA-5100/1	1,302.00 (8.68/150)	2021.01.29	0.000	-
	#38	위생설비입구9 (체육관 2층 계단실)	SARA-5100/1	434.00 (8.68/50)	2021.01.29	0.002	-
	#39	폐기물보관소(지점)1	SARA-5100/1	8.64 (432.00/50)	2021.01.29	0.000	-
	#40	폐기물보관소(지점)2	SARA-5100/1	8.71 (435.00/50)	2021.01.29	0.000	-
총 시료 개수			40EA				

(주) 한국석면관리연구원



농도(후측정) 측정 결과보고서

측정 일시	2021년 01월 29일	통보 일시	2021년 01월 30일
작업장 :	과천문원중학교		

	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
측정 결과	#1	4층 교실 2-4 1	SARA-5100/1	8.69 (1,119.70/130)	2021.01.29	0.004	-
	#2	4층 교실 2-4 2	SARA-5100/1	8.74 (1,134.90/130)	2021.01.29	0.004	-
	#3	3층 교실 1-10 1	SARA-5100/1	8.59 (1,116.70/130)	2021.01.29	0.004	-
	#4	3층 교실 1-10 2	SARA-5100/1	8.60 (1,118.00/130)	2021.01.29	0.004	-
	#5	2층 다목적실 1	SARA-5100/1	8.52 (1,107.60/130)	2021.01.29	0.003	-
	#6	2층 다목적실 2	SARA-5100/1	8.48 (1,102.40/130)	2021.01.29	0.003	-
	#7	2층 다목적실 3	SARA-5100/1	8.50 (1,105.00/130)	2021.01.29	0.003	-
	#8	3층 과학실 1	SARA-5100/1	8.69 (1,119.70/130)	2021.01.29	0.004	-
	#9	3층 과학실 2	SARA-5100/1	8.74 (1,134.90/130)	2021.01.29	0.004	-
	#10	3층 과학실 3	SARA-5100/1	8.59 (1,116.70/130)	2021.01.29	0.004	-
	#11	3층 과학실(준비실) 4	SARA-5100/1	8.60 (1,118.00/130)	2021.01.29	0.005	-
	#12	2층 도서실 및 창고1	SARA-5100/1	8.52 (1,107.60/130)	2021.01.29	0.003	-
	#13	2층 도서실 및 창고2	SARA-5100/1	8.48 (1,102.40/130)	2021.01.29	0.003	-
	#14	2층 도서실 및 창고3	SARA-5100/1	8.50 (1,105.00/130)	2021.01.29	0.004	-
	#15	2층 도서실 및 창고4	SARA-5100/1	8.46 (1,099.80/130)	2021.01.29	0.004	-
	#16	2층 도서실 및 창고5	SARA-5100/1	8.58 (1,115.40/130)	2021.01.29	0.005	-
	#17	체육관 1층 창고 1	SARA-5100/1	8.64 (1,123.20/130)	2021.01.29	0.003	-
	#18	체육관 2층 계단실 1	SARA-5100/1	8.71 (1,132.30/130)	2021.01.29	0.003	-
	#19	체육관 1층 무대 및 준비실1	SARA-5100/1	8.59 (1,116.70/130)	2021.01.29	0.004	-
	#20	체육관 1층 무대 및 준비실2	SARA-5100/1	8.61 (1,119.30/130)	2021.01.29	0.005	-
	#21	체육관 1층 무대 및 준비실3	SARA-5100/1	8.58 (1,115.40/130)	2021.01.29	0.005	-

(주) 한국석면관리연구원



측정 일시	2021년 01월 29일	통보 일시	2021년 01월 30일
작업장 :	과천문원중학교		

측정 결과	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	#22	체육관 1층 무대 및 준비실4	SARA-5100/1	8.59 (1,116.70/130)	2021.01.29	0.003	-
	#23	2층 보건실 1	SARA-5100/1	8.69 (1,119.70/130)	2021.01.29	0.004	-
	#24	2층 보건실 2	SARA-5100/1	8.74 (1,134.90/130)	2021.01.29	0.003	-
	#25	2층 보건실 3	SARA-5100/1	8.60 (1,118.00/130)	2021.01.29	0.003	-
총 시료 개수			25EA				
당일 현장 공시료(Field blank 7개 = 불검출, 특이사항 없음)							

(주) 한국석면관리연구원

