

비산농도 측정 결과서

의뢰기관 : 과천여자고등학교
 현장주소 : 경기도 과천시 희망길 36(중앙동, 과천여자고등학교)
 현장명 : 과천여자고등학교 석면해체제거공사

시료채취일 : 2020. 01. 15
 분석방법 : 위상차현미경법

측정결과

순번	시료번호	측정위치	측정장비	유량 (L/min)	측정결과 (개/cm ³)	검출석면의 종류	검출한계
1	A-1	부지경계선	EQ15-23	10.312	불검출	-	0.0021
2	A-2		EQ15-20	10.359	불검출	-	0.0021
3	A-3		EQ15-22	10.617	불검출	-	0.0021
4	A-4		EQ15-21	10.488	불검출	-	0.0021
5	D-1	음압기 공기 배출구	EQ15-27	10.506	불검출	-	0.0042
6	D-2		EQ15-26	10.618	불검출	-	0.0041
7	D-3		EQ15-24	10.635	불검출	-	0.0041
8	E-1	위생설비 입구(5층)	EQ15-25	10.570	불검출	-	0.0042
9	F-1	폐기물 보관지점(5층)	EQ15-26	10.386	불검출	-	0.0042
10	F-2		EQ15-24	10.412	불검출	-	0.0042
11	G-1	폐기물 반출구(5층)	EQ15-27	10.297	불검출	-	0.0043
		이	하	여	백		

※ 측정기준 : 0.01개/cm³ 이하
 측정결과는 소수점 셋째자리까지 표기하며, 검출한계 미만은 불검출로 표기.



환경컨설팅



(주)