

비산농도 측정 결과서

의뢰기관 : 과천여자고등학교
 현장주소 : 경기도 과천시 희망길 36(중앙동, 과천여자고등학교)
 현장명 : 과천여자고등학교 석면해체제거공사

시료채취일 : 2020. 01. 20
 분석방법 : 위상차현미경법

측정 결과

순번	시료번호	측정위치	측정장비	유량 (L/min)	측정결과 (개/cm ³)	검출석면의 종류	검출한계
1	F-1	폐기물 보관지점(외부)	EQ15-39	10.501	불검출	-	0.0043
2	F-2		EQ15-40	10.476	불검출	-	0.0043
3	F-3		EQ15-39	10.410	불검출	-	0.0044
4	F-4		EQ15-40	10.397	불검출	-	0.0044
5	G-1	폐기물 반출구	EQ15-38	10.413	불검출	-	0.0044
6	G-2		EQ15-38	10.339	불검출	-	0.0044
7	G-3		EQ15-38	10.621	불검출	-	0.0043
		이	하	여	백		

※ 측정기준 : 0.01개/cm³ 이하
 측정결과는 소수점 셋째자리까지 표기하며, 검출한계 미만은 불검출로 표기.



환경 컨설팅 (주)

